م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: أعمال المباني						
1	1	التأكد من الإنتهاء من الهيكل الإنشائي (أعمال العظم) في المبنى	✓			
	2	التأكد من أن جميع الاسقف وأعمال المباني مكتملة	✓			
	3	التأكد من الإستواء الأفقي والرأسي للجدران	✓			
	4	التأكد من عدم استخدام البلوك المتضرر	✓			
	5	التأكد من تماسك وترابط البلوك بشكل صحيح	✓			
	6	التأكد من أبعاد وأماكن الفتحات طبقا لمخططات المشروع	✓			
	7	التأكد من تركيب عتبات النوافذ بشكل سليم	✓			
	8	في كود البناء (SBC 601) مساحة القباب لا تتجاوز 5% من مساحة السطح الإجمالية.	✓			
	9	في كود البناء (SBC 602) مساحة القباب لا تتجاوز 3% من مساحة السطح الإجمالية.	✓			
	10	في كود البناء (SBC 602) مساحة النوافذ لا تتجاوز 25٪ من مساحة الجدران الخارجية الإجمالية.	✓			
	11	التأكد من عدم ربط مخارج الخدمات الأخرى (الهاتف والتلفاز والأنترنت)	✓			
	12	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثانيا :أعمال الكهرباء						
2	1	التأكد من مطابقة أماكن المخارج طبقا لمخططات المشروع	✓			
	2	التأكد من التأسيس و التمديد و الحماية للمواسير و التركيبات الكهربائية حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	3	التأكد من تنسيق توزيع المخارج في الحوائط	✓			
	4	التأكد من ربط المخارج باللوحة الكهربائية	✓			
	5	التأكد من ربط مخارج الغسالات والسخانات والتكييف من اللوحة الرئيسية مباشرة	✓			
	6	التأكد من سلامة التمديدات في الأسقف والجدران	✓			
	7	التأكد من عدم ربط مخارج الخدمات الأخرى (الهاتف والتلفاز والأنترنت)	✓			
	8	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				