م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
سادسا: تركيب أنظمة تسخين المياه						
6	1	التأكد من أن المواسير والصمامات والتجهيزات المسبقة الأخرى تتماشى مع النظام العام لتسخين المياه (وثائق التخطيط) وتم عزل أنابيب المياه الساخنة وفق متطلبات قسم كود البناء السعودي (SBC 601) قسم (7.2)	✓			
		التأكد من أن المواسير والصمامات والتجهيزات المسبقة الأخرى تتماشى مع النظام العام لتسخين المياه (وثائق التخطيط) وتم عزل أنابيب المياه الساخنة وفق متطلبات قسم (7.3.1.5) كود البناء السعودي (SBC 602)	✓			
	2	التأكد من تأسيس مواسير و مواقع التوصيل الكهربائي لتمديدها حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	3	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
سابعاً: أعمال الحماية من الصواعق/التأريض						
7	1	التأكد من نقاط الاتصال على جميع الأنظمة المطلوبة ، وخطوط الكابلات لجميع النظم المعطاة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	2	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثامناً: الحماية من الحرائق**						
8	1	التأكد من قطاعات الحريق والدخان، والجدران والطلاءات المقاومة للحريق			✓	
	2	مادة بناء الحائط ألواح الجبس، مادة بناء الحائط ، اخرى			✓	
	3	السمك الإجمالي للحائط (سم)			✓	
	4	سمك الالواح المستخدمة (سم)			✓	
	5	يوجد مواد مالئة			✓	
	6	مقاومة الحائط: (..... دقيقة)			✓	
	7	تقارير مطابقة المواد المستخدمة في البناء			✓	
	8	المواد المستخدمة تحمل علامة أحد المختبرات المعتمدة			✓	
	9	التنفيذ وفق المخططات المعتمدة			✓	
	10	يوجد فتحات (ابواب، نوافذ، خدمات)			✓	
	11	تمت حماية الفتحات بالمواد المناسبة			✓	
	12	تم التأكد من الفواصل والاختراقات المقاومة للحريق			✓	
	13	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪			✓	