م	المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
سادساً: التمديدات الكهربائية					
1	عزل مجاري الهواء مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (6.3) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
2	عزل شبكة أنابيب التدفئة والتهوية والتكييف مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في القسم (6.4.4.1) وجدول (6.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
3	التحقق من ان التدابير الوقائية (حماية الأنظمة والأشخاص) وتنفيذها عن طريق تكوين التيار الكهربائي المحدد حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
4	التحقق من أن خطر الصدمات الكهربائية عن طريق تنفيذ الربط بشكل صحيح، والتحقق من المواد المطلوبة ذات الأبعاد المناسبة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
5	التحقق من وضع الأسلاك المناسبة مع العزل الأساسي وكابلات معزولة مزدوجة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
6	التحقق من الوضع الصحيح لمجاري الكابلات المعدنية ، وسلالم الكابلات المعدنية، وما إلى ذلك من أجل تثبيت كابلات وأسلاك معزولة مزدوجة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
7	التحقق من ان الكبلات المحددة مناسبة وذات أبعاد كافية للغرض حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
8	التحقق من ان الأسلاك المحددة مناسبة وأبعادها مناسبة لهذا الغرض حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي	✓			
9	التحقق من ان وصلات الموصلات / الموصلات المختارة مناسبة وذات أبعاد كافية لهذا الغرض حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
10	اختيار الموزع فيما يتعلق بالتركيب السطحي / التركيب المتزامن مع فئة الحماية المطلوبة (IP XX) واحتياطي المعدات / المجال الكافي (وإمدادات خطوط الانترنت ، إلخ) حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
11	التحقق من العدد الكافي من منافذ الإضاءة وبالتالي قيم الحد الأدنى للإضاءة وكثافة الإنارة المستخدمة أقل من 10 (واط/م2) وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
12	التحقق من المقابس والمفاتيح الكهربائية: التركيب بأعداد كافية وفي حالة جيدة فيما يتعلق بالسلامة (محمي من التعرض للمس ، وما إلى ذلك) حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
13	كثافة الإنارة المستخدمة بالمبنى مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC601) والمذكور في القسم 9.5 و 9.6 ومتوافقة مع تقرير مراجعه التصميم	✓			

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد

Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد