م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
سابعا: أعمال التدفئة والتهوية والتكييف						
7	1	أحمال التكييف متوافقة مع تقرير مراجعة التصميم.	✓			
	2	التأكد ان يكون التحكم بمصدر تبريد الطاقة لكل منطقة بشكل مستقل عن طريق مفاتيح تحكم بضبط الحرارة (thermostatic) تستجيب لدرجة الحرارة داخل كل منطقة (6.4.3.1.1)	✓			
	3	كل مساحة محاطة بقواطع بحد السقف مزودة بجهاز تحكم واحد على الأقل للتحكم بشكل مستقل في الإنارة العامة داخل تلك المساحات (9.4.1.2)	✓			
	4	قدرة كل وجه من أوجه لافتات الخروج المضاءة داخليا أقل من 5 واط (9.4.2)	✓			
	5	التأكد من توفر حسابات التدفئة /حسابات التبريد وتكون متوافقة مع التصميم وتقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	6	التأكد بأنه تم تركيب مروحة تهوية في كل حمام ومطبخ وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (602) والمذكورة في القسم (8.4.1)	✓			
	7	التأكد من عزل أنابيب التبريد مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (602) والمذكورة في الجدول (6.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	9	التحقق بأنه تم تركيب مروحة تهوية في كل حمام ومطبخ وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في القسم (8.4.1)	✓			
	10	التحقق من عزل أنابيب التبريد مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602)والمذكورة في الجدول (6.1)	✓			
	11	التحقق من أن تقرير المطابقة مع الشركة المصنعة متوفر	✓			
	12	التحقق مما إذا كانت كميات الهواء المصممة تتوافق مع كميات الهواء الفعلية	✓			
	13	تحقق ما إذا كان يتم الحفاظ على درجة رارة العادية حسب ما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	14	تحقق من درجة حرارة أنابيب التبريد و تحقق من عزل مواسير التبريد	✓			
	15	تحقق من سرعة التدفق القصوى في الأنابيب	✓			
	16	تحقق ما إذا كان سيتم التخلص من سائل التكاثف حسب المتطلبات	✓			
	17	التحقق من إجراء فحص لتسرب	✓			
	81	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثامنا : الأبواب						
8	1	التحقق من ان الاعمال نفدت مطابقة لما هو في الوثائق والمخططات كما انها تفتح وتغلق بشكل صحيح	✓			
	2	التحقق من أن مُعامِل الانتقال الحراري للأبواب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	3	التحقق من أن مُعامِل الانتقال الحراري للأبواب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في الجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	5	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				