م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
خامساً: تجهيزات أعمال التمديدات الصحية وفقا لكود البناء (SBC 701-702) ومنها:						
5	1	التحقق من جودة مواصفات المواد المستخدمة في تمديدات و وصلات مواسير السباكة ومراعاة الحد الأدنى للمسافات فيما بينها.	✓			
	2	التحقق من تجهيز الإعدادت اللازمة لغرف التفتيش (أبعاد وأعماق) ومراجعة التقاطعات والتأكيد على وجود ميول لاتزيد عن 15 درجة الى القناة المركزية.	✓			
	3	التحقق من تجهيز الإعدادات اللازمة لتنفيذ خزان الصرف الصحي والتحقق من كل من حجم فتحة التفريغ و عمق التثبيت.	✓			
	4	التحقق من الأبعاد وتأسيس نقط اتصال وفتحات الصيانة وكافة التركيبات اللازمة.	✓			
	5	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
سادساً: الأعمال الكهربائية و الطاقة وفقاً لأكواد البناء (SBC 401 -601 -602) ومنها:						
6	1	التحقق من التركيبات المسبقة (تأسيس مواسير لتمديد الكهرباء حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	2	التأكد من ثبات قطب التأريض بشكل صحيح حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	3	التأكد من تثبيت قطب التأريض بخرسانة لضمان ثباتة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	4	التأكد من تثبيت سلك في قطب التأريض واتصاله بنقاط الاتصال حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	5	التأكد من وجود مسافة كافية أمام المبنى، مع وجود الحماية ضد الصدأ والتأكل حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
سابعاً: أعمال الوقاية والحماية من الحرائق **						
7	1	التأكد من تأسيس خزان مياه الحريق خاص بمضخات الحريق ومطابق للحجم المحدد في مخططات الوقاية والحماية من الحريق			✓	
	2	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد Changes to approved plans authorized by RDP	
لا يوجد	1
	2

ترفق صورة من المخططات امتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد