تقرير رقم (9)
مرحلة التفتيش النهائي

الأمانة: Municipal:	البلدية: Sub-Municipality:	الحي: District :
الرياض	القويعية	1051

اسم المشروع وعنوانه: Project Name and Address	فيلا سكنية قطعة رقم 1041/1 مخطط 1051

اسم المالك: Owner Name :	رقم رخصة البناء: Building Permit Number :
ماجد شديد محمد القحطاني	11318

رقم قطعة الأرض: Land Number:	رقم المخطط: Plans Number :
1041/1	1051

نوع البناء: Building Type:	وصف البناء: Building description:	عدد الأدوار Number of Floor:
سكني	فيلا	1

مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office :	المكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office :
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية

مقاول البناء: Construction Contractor:	اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name :
مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات	ايهاب جابر احمد رقم العضوية 74679

تاريخ التقرير: Report date:	نتيجة فحص المرحلة: Check Result :
...../...../.....	مقبول ✓ مرفوض ملاحظات

صور فوتوغرافية من موقع المشروع: Photo:

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: الأعمال الإنشائية						
1	1	التحقق من جودة و صحة تنفيذ الهيكل الانشائي وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة و المعدلة ومطابقة لما ورد بترخيص البناء	✓			
	2	التحقق من توافر كافة المستندات الداعمة لنتائج إجراء الاختبارات المطلوبة وفقا لكود البناء (SBC201) الفصل السابع عشر.	✓			
	3	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثانيا :أعمال التركيبات الكهربائية						
2	1	التحقق من اكتمال الوثائق المعتمدة لنتائج اختبارات التشغيل وبما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	2	التحقق من تعليمات التشغيل متاحة	✓			
	3	التحقق من ان الاعمال نفذت مطابقة لما هو في الوثائق و المخططات	✓			
	4	التحقق من تقرير المطابقة من الشركة المصنعة متوفر	✓			
	5	التحقق من اختبار الوظيفة: الصواعق ، والصواعق السلامة والمفاتيح	✓			
	6	التحقق من اختبار الوظيفة: كشف الدخان والحرارة	✓			
	7	التحقق من اختبار الوظيفة: تنبيه الدخول ، الفيديو ، وأنظمة التحكم في الوصول	✓			
	8	التحقق من أن سجلات الاختبار الأولية متاحة	✓			
	9	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

ثالثا : أعمال الحماية من الحرائق**						
3	1	التحقق من اكتمال الوثائق المعتمدة			✓	
	2	التحقق من تعليمات التشغيل متاحة			✓	
	3	التحقق من ان الاعمال نفذت مطابقة لما هو في الوثائق و المخططات			✓	
	4	التحقق من توفر تقرير المطابقة من الشركة المصنعة			✓	
	5	التحقق من طرق الهروب حسب SBC 801 Chapter 8			✓	
	6	التحقق من تدابير السلامة من الحرائق حسب SBC 801 Chapter 5			✓	
	7	التحقق من مناطق خدمة الاطفاء حسب SBC 801 Appendix D			✓	
	8	التحقق من تحديد المباني السكنية بشكل صحيح : حجم الخط ، والحروف ، واللون			✓	
	9	التحقق من توفر إمدادات المياه لمكافحة الحرائق SBC801 Appendix B, Appendix C			✓	
	10	اختبار جميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المتوفرة في المبنى وفق المخططات المعتمدة			✓	

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أعمال الحماية من الحرائق**						
3	11	التأكد من اكتمال مكونات أنظمة الإنذار من الحريق			✓	
	12	التأكد من اكتمال جميع أنظمة الإطفاء من الحريق			✓	
	13	التأكد من اكتمال جميع أنظمة التحكم في الدخان من الحريق			✓	
	14	التأكد من اكتمال جميع مكونات أنظمة التهوية وسحب الدخان من الحريق			✓	
		التأكد من التجهيزات الخاصة			✓	
	1	متطلبات مولدات الطاقة الكهربائية ومواصفاتها			✓	
	2	الافران الصناعية INDUSTRIAL OVENS ومتطلبات حمايتها			✓	
	3	غرف الرنين المغناطيسي MRB ومتطلبات حمايتها			✓	
	4	أجهزة العلاج الهايبربارك HPERBARIC ومتطلبات حمايتها			✓	
	5	مداخن المطابخ KITCHEN HOODS ومتطلبات حمايتها			✓	
	6	خزانات الوقود ومتطلبات حمايتها			✓	
	7	الغلايات ومتطلبات حمايتها			✓	
	8	التأكد من أنظمة التهوية وسحب الدخان والتحكم بها			✓	
	9	التأكد من ممرات رجال الإطفاء وانه لا توجد عوائق في جميع انحاء المبنى تعيق اعمال الإنقاذ			✓	
	10	التأكد من مسارات سيارات الإطفاء وانه لا توجد عوائق امام سيارات الإطفاء			✓	
	11	التأكد من اعمال التخزين ومطابقتها للكود SBC801			✓	
	12	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها:				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
رابعا :"المسابح وحمامات البخار						
4	1	السخانات أو أجهزة تبريد المسابح مزودة بمفتاح تشغيل وإيقاف، يسهل الوصول إليه، ويسمح بإغلاق نظام التبريد دون تغيير ضبط جهاز الحرارة (7.4.5.1) وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في القسم (7.3.2.1)	✓			
	2	المسبح مزودة بغطاء مثبت للبخار يوضع على سطح الماء (7.4.5.2)	✓			
	3	التأكد انه تم تركيب مؤقتات على المسبح، والأحواض الساخنة، وحمامات البخار، ومبردات المسابح، والمضخات وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في القسم (7.3.2.4)	✓			
	4	أجهزة تكيف المسابح والمضخات مزودة بمفاتيح توقيت (7.4.5.3)	✓			
خامسا : أعمال النوافذ والتثبيت						
5	1	مُعامِل الانتقال الحراري للنوافذ مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC601) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	2	مُعامِل الانتقال الحراري للقباب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	3	التحقق من أن النافذة البابية تفتح وتغلق بشكل صحيح إضافة الى توفر حاجز السلامة	✓			
	4	مُعامِل الانتقال الحراري للنوافذ والقباب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	5	أبواب الشحن وأبواب منصات التحميل مجهزه بمغاليق محكمة ضد الظروف الجوية (Weather Seal) للحد من التسرب عند وقوف المركبات في المداخل(5.4.3.3)	✓			
	6	مداخل المبنى التي تفصل المساحة المكيفة عن الخارج محمية بمدخل مغلق مسقوف (5.4.3.4)	✓			
سادسا: أنظمة تسخين المياه						
6	1	وفق كود (SBC 601) السخانات مجهزة بأجهزة توقيت أو مفاتيح تحكم أخرى يمكن ان تبرمج على إيقاف تشغيل نظام صيانة درجة الحرارة خلال فترات طويله عندا تكون المياه الساخنة غير مطلوبة (7.4.4.2).	✓			
	2	وفق كود (SBC 601) السخانات مجهزه بمفاتيح تحكم تحد من عملية التشغيل بحيث تطفئها بعد 5 دقائق على اقصى تقدير بعد نهاية دورة التسخين (7.4.4.4)	✓			

م	المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
سابعا: أعمال التدفئة والتهوية والتكييف					
7	1 أحمال التكييف متوافقة مع تقرير مراجعة التصميم.	✓			
	2 التأكد ان يكون التحكم بمصدر تبريد الطاقة لكل منطقة بشكل مستقل عن طريق مفاتيح تحكم بضبط الحرارة (thermostatic) تستجيب لدرجة الحرارة داخل كل منطقة (6.4.3.1.1)	✓			
	3 كل مساحة محاطة بقواطع بحد السقف مزودة بجهاز تحكم واحد على الأقل للتحكم بشكل مستقل في الإنارة العامة داخل تلك المساحات (9.4.1.2)	✓			
	4 قدرة كل وجه من أوجه لافتات الخروج المضاءة داخليا أقل من 5 واط (9.4.2)	✓			
	5 التأكد من توفر حسابات التدفئة /حسابات التبريد وتكون متوافقة مع التصميم وتقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	6 التأكد بأنه تم تركيب مروحة تهوية في كل حمام ومطبخ وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (602) والمذكورة في القسم (8.4.1)	✓			
	7 التأكد من عزل أنابيب التبريد مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (602) والمذكورة في الجدول (6.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	9 التحقق بأنه تم تركيب مروحة تهوية في كل حمام ومطبخ وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في القسم (8.4.1)	✓			
	10 التحقق من عزل أنابيب التبريد مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602)والمذكورة في الجدول (6.1)	✓			
	11 التحقق من أن تقرير المطابقة مع الشركة المصنعة متوفر	✓			
	12 التحقق مما إذا كانت كميات الهواء المصممة تتوافق مع كميات الهواء الفعلية	✓			
	13 تحقق ما إذا كان يتم الحفاظ على درجة رارة العادية حسب ما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	14 تحقق من درجة حرارة أنابيب التبريد و تحقق من عزل مواسير التبريد	✓			
	15 تحقق من سرعة التدفق القصوى في الأنابيب	✓			
	16 تحقق ما إذا كان سيتم التخلص من سائل التكاثف حسب المتطلبات	✓			
	17 التحقق من إجراء فحص لتسرب	✓			
	81 تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثامنا : الأبواب					
8	1 التحقق من ان الاعمال نفدت مطابقة لما هو في الوثائق والمخططات كما انها تفتح وتغلق بشكل صحيح	✓			
	2 التحقق من أن مُعامِل الانتقال الحراري للأبواب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	3 التحقق من أن مُعامِل الانتقال الحراري للأبواب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في الجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	5 تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

تقرير رقم (9)
مرحلة التفتيش النهائي

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد
Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

البنود التي لم تذكر في التقرير :
Items needing correction :

يذكر المكتب المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: : **Acknowledgment of responsibility:**

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف:	الاسم بالكامل: ايهاب جابر احمد Full Name:	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: 74679 ID/Certificate No.:	المكتب الهندسي المشرف: شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية Stamp :

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل