أمـــانة منطـــقة الريـــاض
الوكـالة المساعـدة للتعمـير
الإدارة العامة لرقابة المباني

نموذج تعهد المكتب الهندسي المشرف

اتعهـد انـا المكتب الهندسي المشرف : شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية **ترخيص رقـم :** 5110003194 **المشرف على تنفيذ مشروع** تركي محمد سويد العصيمي

المقـام على قطعـة الأرض رقـم : 50 **ضمـن المخطط التنظيمي رقـم :** 179 **بحـي :** 179 **بالالتزام بالتالي :**

- مراجعـة المخططـات التصميمـة المعـدة مـن قبـل المكتـب المصمـم قبـل البـدء بالبنـاء وفي حـال وجـود أي خطـأ أو عـدم التـزام بالاشـتراطات والأنظمـة لايتـم البـدء في البنـاء وإيقـاف العمـل فـوراً مـع إبـلاغ المالـك والمكتـب المصمـم بالتعديـل.
- الإشراف الكامـل عـلى تنفيـذ جميـع أعـمال المـشروع وفقًـا لرخصـة البنـاء والرسـومات الهندسـية المعتمـدة والمواصفـات المعتمـدة، وأتحمـل المسـؤولية الكاملـة في حالـة وجـود أي مخالفـة أو عـدم التـزام بذلـك وفي حـال تقديـم المكتـب معلومـات غـير صحيحـة فـإن للأمانـة الحـق في اتخـاذ الإجـراءات التـي تراهـا مناسـبة ضـد المكتـب وتطبيـق مـا تقتـضي بـه الأنظمـة المعمـول بهـا ومنهـا لائحـة تصنيـف مخالفـات كـود البنـاء السـعودي ولائحـة الجـزاءات عـن المخالفـات البلديـة الصـادرة المحدثـة بتاريـخ 1444/11/26 هـ، ونظـام مكافحـة التزويـر والغرامـات الماليـة وتعويـض المتـضرر في المخالفـة وإيقـاف العمـل بالمـشروع.
- التأكـد مـن مطابقـة جميـع الأعـمال في المـشروع لمتطلبـات واشـتراطات كـود البنـاء السـعودي ولائحتـه التنفيذيـة، وأتحمـل المسـؤولية النظاميـة في حـال مخالفـة ذلـك.
- الالتـزام بـالإشراف عـلى أعـمال المقـاول وتطبيقـه لدليـل تسـوير المواقـع الانشـائية ودليـل تغطيـة المبـاني تحـت الانشـاء وإبـلاغ الأمانـة في حـال مخالفـة الدليـل.
- الاشراف والتاكـد مـن التـزام المقـاول بالتدعيـم السـفلي وذلـك طبقـا لمـا ورد بالفقـرة رقـم 1233 مـن كـود البنـاء السـعودي للتربـة والاساسـات (SBC303 – AR) الخـاص بتتابـع التدعيـم السـفلي والتـي تنـص عـلى « يجـب تنفيـذ التدعيـم السـفلي بطريقـة تتابعيـة لحمايـة المنشـاة المجـاورة وموقـع التشـييد ويجـب تحديـد تتابـع تنفيـذ التدعيـم السـفلي في وثائـق التشـييد المعتمـدة »
- التأكد من الالتزام بنظام البناء الخاص برخصة البناء ومتابعة تطبيق جميع التعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
- التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تنفيذ جميع الأعمال وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
- تقديم تقارير دورية للمالك حول سير العمل والتحديات التي قد تواجه المشروع والحلول المقترحة.
- التحقق من جودة المواد المستخدمة في المشروع وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير المطلوبة طبقا لكود البناء السعودي.
- الالتـزام برفـع التقاريـر الاشرافيـة لـكل مرحلـة فـور الانتهـاء منهـا , ورفـع التقريـر النهـائي للاعـمال , وإصـدار شـهادة الاشـغال للمبنـى , وإبـلاغ الأمانـة والجهـات ذات العلاقـة حـال اشـغال المبنـى دون الحصـول عـلى شـهادة الاشـغال . وذلـك طبقـا لمـا ورد في نظـام تطبيـق الكـود السـعودي الصـادر بالمرسـوم الملـكي رقـم (م / 43) وتاريـخ 26 / 4 / 1438 هـ والمعـدل بالمرسـوم الملـكي رقـم (م / 15) وتاريـخ 19 / 1 / 1441 هـ والمرسـوم الملـكي رقـم (م / 88) وتاريـخ 10 / 4 / 1446 هـ , واللائحـة التنفيذيـة لنظـام تطبيـق كـود البنـاء السـعودي الصـادر بالقـرار الـوزاري رقـم (1213ق/ أع/39) وتاريـخ 1439/10/14 هـ والمعدلـة بالقـرار الـوزاري (304) وتاريـخ 1444/7/8 هـ , ونظـام إجـراءات التراخيـص البلديـة ولائحـة التنفيذيـة . وفي حـال ثبـوت عـدم اصـدار شـهادة الاشـغال يتـم تطبيـق الإجـراءات والغرامـات الـواردة في لائحـة تصنيـف مخالفـات كـود البنـاء السـعودي .
- التأكـد مـن تطبيـق العـزل الحـراري في جميـع المبـاني الجديـدة وفقًـا للأمـر السـامي الكريـم رقـم (م ب/6927) وتاريـخ 1431/09/22هـ، وأتحمـل المسـؤولية النظاميـة في حالـة مخالفـة ذلـك.
- الالتـزام بالحضـور والتواجـد خـلال فـترة المواعيـد المحـددة للتفتيـش مـن قبـل الجهـات ذات العلاقـة وتهيئـة الموقـع بشـكل كامـل وتوفـير كافـة الوثائـق والمخططـات ومايلـزم لاتمـام عمليـة التفتيـش عـلى الاعـمال المنفـذة .
- التأكـد مـن تنفيـذ جميـع متطلبـات السـلامة والصحـة المهنيـة في موقـع العمـل وفقًـا للأنظمـة المعمـول بهـا والاشـتراطات الـواردة في كـود البنـاء السـعودي والتعليمـات الصـادرة مـن المديريـة العامـة للدفـاع المدني.
- الاشراف عـلى تطبيـق الاشـتراطات والمعايـير الخاصـة في فحـص وسـلامة الرافعـات بالفصـل الرابـع (الاحـمال الحيـة) مـن الكـود السـعودي للاحـمال والقـوى (SBC301) ومتطلبـات تصميـم وسـلامة هيـاكل التشـييد (السـقالات) بالفصـل الثـاني (تصميـم هيـاكل التشـييد) , والفصـل الثالـث (الاحـمال في هيـاكل التشـييد) , والفصـل الرابـع (اعتبـارات التشـييد) , والفصـل الخامـس (السـلامة والتفتيـش عـلى هيـاكل التشـييد) مـن الكـود السـعودي للتشـييد (SBC302) .
- الإشراف عـلى تطبيـق الاشـتراطات والمعايـير الخاصـة بالتصميـم المقـاوم للـزلازل طبقـا للدليـل الإنشـائي للمبـاني الـوارد بكـود البنـاء السـعودي للاشـتراطات الإنشـائية (SBC300).

توقيع صاحب المكتب الهندسي المشرف : **ختم المكتب الهندسي:** .....

البريد الالكتروني : ..... **رقم التواصل:** .....

التاريخ : .....